

Relatório de Acompanhamento nº 003/2018 Rev 00

Título:

Relatório de acompanhamento técnico da obra do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Ponta Grossa

Local: Ponta Grossa

Unidade:

Subunidade:

Equipamento:

Autor(es):

Maria Izabel Goto Zanlorenzi, Nelma Silvia Maciel, Luiz Lademir Lemos da Silva, André Xavier de Faria

Palavras-chave:

Construção, edificação, animais silvestres, CECS, UHE GJC

Responsáveis:

Elaboração

Nome: Maria Izabel Goto Zanlorenzi

Data: 09/11/2018

Revisão

Nome:

Data:

Aprovação

Nome:

Data:

1 – INTRODUÇÃO

A construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) é um condicionante do IAP à concessão da Licença de Operação da UHE Governador Jayme Canet Junior. (UHE GJC) Para a construção do CETAS foi disponibilizado um terreno pela prefeitura do município de Ponta Grossa e o CECS (Consórcio Energético Cruzeiro do Sul) fez a contratação da obra da edificação. O CECS solicitou a COPEL apoio técnico para a fiscalização da obra.

2 – OBJETIVO

Apresentar a evolução da obra do contrato nº 013/2018 do CECS com a AACs Engenharia e Empreendimentos. Relatar o andamento da obra e alertar sobre eventuais situações que impactem na qualidade do serviço executado.

3 – CONCLUSÕES

Na data de **07 de novembro de 2018** a obra estava na seguinte situação:

Item	% Executado
1) Mobilização	100%
2) Fundação	100%
3) Alvenaria/Paredes	80%
4) Cobertura	0%
5) Aberturas/Elétricas/Hidráulicas	0%
6) Piso/Revestimento/Sanitários	10%
7) Acabamento	0%
8) Desmobilização	0%

Em 05 de novembro foi recebida pelo CECS uma carta do Sr. Alessandro realizando questionamentos referentes aos percentuais de execução considerados no relatório anterior. Este relatório visa responder aos itens técnicos referidos na carta recebida.

4 – DESENVOLVIMENTO

Na carta o Sr. Alessandro solicita revisão de dois itens; alvenaria e pisos.

Alvenaria: Considerando a etapa da execução encontrada em 07/11 será considerado o percentual de execução de 80%. O percentual não foi considerado integral por ainda faltar: substituição de tijolos quebrados na alvenaria a vista, acabamentos da alvenaria e remoção da alvenaria sobre as esquadrias.

Piso: Consideramos o percentual executado no item Piso/Revestimentos/Sanitários para 10%. Não foi considerado 33%, conforme solicitado pelo Sr. Alessandro pois só foi executado o contrapiso, ainda falta a regularização do mesmo e cerâmica.

Abaixo segue registro fotográfico da situação até **07/11/2018**:



Figura 1– **07/11/2018** – vista frontal da obra



Figura 2– **07/11/2018** – falta de acabamentos na alvenaria



Figura 3– **07/11/2018** – vista lateral da obra



Figura 4– **07/11/2018** – falta de acabamentos na alvenaria



Figura 5– **17/10/2018** – janelas sem vergas



Figura 6– **23/10/2018** – portas sem verga



Figura 7– 17/10/2018 – pilar irregular



Figura 8– 23/10/2018 – retirada

Evolução da alvenaria:



Figura 9– 03/08/2018 – Vigas baldrame



Figura 10– 16/08/2018 - Alvenaria



Figura 11– 23/08/2018 – alvenaria



Figura 12– 30/08/2018 – alvenaria



Figura 13– **14/09/2018** – alvenaria



Figura 14– **17/10/2018** – alvenaria/vigas



Figura 15– **23/10/2018** – alvenaria/vigas



Figura 16– **26/10/2018** – início do oitão



5 – EQUIPE PARTICIPANTE

Maria Izabel Goto Zanlorenzi	r. 50988	SGE/DPEG/VECM/STECMQ
Nelma Silvia Maciel	r. 40628	SGE/DPEG/VECM/STECMQ
André Xavier de Faria	r. 52505	SGE/DPEG/VECM/STECMQ
Luiz Lademir Lemos da Silva	r. 21446	SGE/DPEG/VECM/STECMQ