

TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA.

Fls. 199



to.com

CURITIBA, 13 DE JUNHO DE 2018.

De: TYCO ELECTRONIC BRASIL LTDA.

Para: CONSORCIO ENERGETICO CRUZEIRO DO SUL- CECS

REF: Contrato CECS nº 005/2018 - Aquisição de 06 para-raios 230kV – extensão do prazo de entrega e vigência - Consórcio Energético Cruzeiro do Sul / Usina Hidrelétrica Governador Jayme Carriet Junior

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, solicitar ampliação do prazo de execução (entrega) de 06 para-raios 230kV, conforme CONTRATO CECS Nº 005/2018, de 60 dias para 122 dias e o prazo de vigência de 120 dias para 153 dias a partir da data da assinatura do contrato, pelos motivos exposto abaixo:

- Os para-raios são equipamentos fabricados no USA e são itens com projeto exclusivo, portanto não passíveis de entrega imediata;
- Esta linha ofertada conforme o contrato mencionado deve ser importada após sua fabricação, o que também acarreta um prazo maior de entrega;
- Na apresentação inicial, o modelo era uma classe menor e por entender a necessidade de atender ao cliente, ofertamos com classe 4 de porcelana, ou seja, superior, sendo que o mesmo, também tem seu prazo de fabricação maior.
- Greve dos Auditores Fiscais em andamento reflete no processo de liberação alfandegária das importações de peças e equipamentos no País (vide publicações anexas);
- Em contato com a área de manutenção da Usina Mauá, a mesma concorda com um prazo de entrega maior.

Diante do exposto acima, reiteramos a solicitação de ampliação do prazo de execução (entrega) e vigência do contrato, informando que a fábrica está fazendo todo o esforço no sentido de minorar o quanto possível o processo de fabricação e entrega dos para-raios.

No aguardo, de ciência e deferimento da solicitação, assino por procuração o presente ofício.

Atenciosamente,

Janete Argenlon
Telefone: 55 41 3296-5424
e-mail: janete.rogenlon@azamat.com.br

