



Ao Consorcio Energético Cruzeiro do Sul.

OFICIO

Eu, **Laércio Miguel de Assis**, brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF 083.995.418-26, RG: 16.186.496, CREA PR 26261/D, residente e domiciliado na Rua São Paulo, 356, Centro, Ortigueira/PR responsável pela execução dos trabalhos conforme contrato nº 019/2019 firmado entre as partes na data de 06/01/2020, venho através deste solicitar o prorrogamento no prazo de entrega dos trabalhos da segunda e terceira etapa, devido ao fato de que a empresa que anteriormente efetuou o levantamento topográfico para o CECS fez apenas o levantamento da margem esquerda do Rio Tibagi, porém nós precisamos do levantamento da margem direita para concluir tais etapas.

Diante de tal situação será necessário o levantamento topográfico da margem direita do Rio Tibagi e conforme proposta enviada em 29 de novembro de 2019 (parte integrante do contrato) nosso orçamento não contempla trabalhos em campo conforme observação que diz: **“É necessário a consulta e uso de materiais técnicos disponíveis no escritório do CECS relativos a esta área, como levantamentos anteriores, dados cadastrais e outros documentos que possam auxiliar na conclusão dos trabalhos.**

- ESTE ORÇAMENTO É REFERENTE SOMENTE À ÁREA MAIOR E NÃO ESTÁ INCLUÍDO AS OUTRAS DUAS ÁREAS MENORES E NÃO CONTEMPLA O TRABALHO DE CAMPO, BUSCA DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DE CONFRONTANTES.”

Com relação ao levantamento topográfico, **a empresa Solo Topografia cobrará o valor da DIÁRIA de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)** para realizar o serviço, uma vez que tal serviço não estava incluído no contrato e após a conclusão do levantamento será comprovado a quantidade de diárias mediante relatório de dados do GPS.

Para efetuar o levantamento topográfico da margem direita do Rio Tibagi e finalizar a segunda e terceira etapa serão necessários mais 90 dias, sendo 50 dias para levantamento topográfico e conclusão da segunda etapa e 40 dias para conclusão da terceira etapa.

Nestes termos pede o deferimento.

Ortigueira, 17 de Março de 2020.

Responsável Técnico:

Laércio Miguel de Assis

Engenheiro Agrônomo – CREA PR 26261/D

Solo Topografia e Engenharia Rural Ltda
Rua São Paulo, 345, Centro, Ortigueira – PR
Telefone (42) 3277-2076